

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	154,872,000	55,992,932	33,052,418	89,045,350	57.50	-65,826,650	-42.50	放射腫瘤部新建計畫：與結構體工程決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	154,872,000	55,992,932	33,052,418	89,045,350	57.50	-65,826,650	-42.50		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	65,874,000	4,685,023	5,450,000	10,135,023	15.39	-55,738,977	-84.61		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	87,762,000	45,789,738	26,403,600	72,193,338	82.26	-15,568,662	-17.74	本年度預算提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。	本年度預算提出之請購案已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。
交通及運輸設備		343,000			343,000	167,000	1,631,465	142,400	1,773,865	1,062.19	1,606,865	962.19	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	1,069,000	3,886,706	1,056,418	4,943,124	462.41	3,874,124	362.41	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	154,872,000	55,992,932	33,052,418	89,045,350	57.50	-65,826,650	-42.50		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	65,874,000	4,685,023	5,450,000	10,135,023	15.39	-55,738,977	-84.61		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	87,762,000	45,789,738	26,403,600	72,193,338	82.26	-15,568,662	-17.74		
交通及運輸設備		343,000			343,000	167,000	1,631,465	142,400	1,773,865	1,062.19	1,606,865	962.19		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	1,069,000	3,886,706	1,056,418	4,943,124	462.41	3,874,124	362.41		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	154,872,000	55,992,932	33,052,418	89,045,350	57.50	-65,826,650	-42.50		