

**國立成功大學附設醫院作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 ( - )			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	32,904,000	20,643,928	10,084,500	30,728,428	93.39	-2,175,572	-6.61	放射腫瘤部新建計畫：與結構體工程決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	32,904,000	20,643,928	10,084,500	30,728,428	93.39	-2,175,572	-6.61		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	9,806,000	425,183	4,697,500	5,122,683	52.24	-4,683,317	-47.76		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	22,762,000	18,976,098	5,110,000	24,086,098	105.82	1,324,098	5.82		
交通及運輸設備		343,000			343,000	17,000	117,540		117,540	691.41	100,540	591.41		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	319,000	1,125,107	277,000	1,402,107	439.53	1,083,107	339.53		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	32,904,000	20,643,928	10,084,500	30,728,428	93.39	-2,175,572	-6.61	實際進度比預計超前：小額零星採購驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	9,806,000	425,183	4,697,500	5,122,683	52.24	-4,683,317	-47.76	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	22,762,000	18,976,098	5,110,000	24,086,098	105.82	1,324,098	5.82		
交通及運輸設備		343,000			343,000	17,000	117,540		117,540	691.41	100,540	591.41		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	319,000	1,125,107	277,000	1,402,107	439.53	1,083,107	339.53		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	32,904,000	20,643,928	10,084,500	30,728,428	93.39	-2,175,572	-6.61		