

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	66,392,000	30,529,307	17,695,750	48,225,057	72.64	-18,166,943	-27.36	放射腫瘤部新建計畫：與結構體工程決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	66,392,000	30,529,307	17,695,750	48,225,057	72.64	-18,166,943	-27.36		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	22,174,000	4,583,965	5,280,250	9,864,215	44.49	-12,309,785	-55.51		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	43,762,000	23,932,133	10,609,500	34,541,633	78.93	-9,220,367	-21.07		
交通及運輸設備		343,000			343,000	37,000	153,540	1,346,000	1,499,540	4,052.81	1,462,540	3,952.81		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	419,000	1,859,669	460,000	2,319,669	553.62	1,900,669	453.62		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	66,392,000	30,529,307	17,695,750	48,225,057	72.64	-18,166,943	-27.36		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	22,174,000	4,583,965	5,280,250	9,864,215	44.49	-12,309,785	-55.51		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	43,762,000	23,932,133	10,609,500	34,541,633	78.93	-9,220,367	-21.07		
交通及運輸設備		343,000			343,000	37,000	153,540	1,346,000	1,499,540	4,052.81	1,462,540	3,952.81		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	419,000	1,859,669	460,000	2,319,669	553.62	1,900,669	453.62		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	66,392,000	30,529,307	17,695,750	48,225,057	72.64	-18,166,943	-27.36		