

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	272,394,153	441,650,000			714,044,153	714,044,153	271,401,257	46,022,256	317,423,513	44.45	-396,620,640	55.55	1.105年度保留案件「TB負壓實驗室改善工程」及「門診大樓頂樓增設太陽光電發電系統統包工程」，配合成大校部及醫院其他案件併案執行，故中止辦理俾得節支。 2.放射腫瘤部新建計畫：因與廠商履約爭議，總預算98,750千元擬108年度保留50,000千元，其餘轉停止執行數並編列109年度預算，已簽辦重新辦理招標。 3.其他年度工程案件因配合醫院醫療作業辦理保留。 4.另考量得節開支，房屋及建築剩餘標餘款一併列入結餘款。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	714,044,153	271,401,257	46,022,256	317,423,513	44.45	-396,620,640	55.55		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	246,139,653	32,593,927	43,672,256	76,266,183	30.98	-169,873,470	69.02		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-18,650,000	446,654,500	446,654,500	219,586,631	2,350,000	221,936,631	49.69	-224,717,869	50.31	1.數位平板血管攝影X光系統：因儀器規格需符合開刀房等級及醫院整體空間改造，配合醫療不中斷需審慎評估各單位所需時程	日後審慎評估並控制執行進度，以利與實際進度配合。

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備		343,000		3,000,000	3,343,000	3,343,000	2,386,665		2,386,665	71.39	-956,335	28.61	致進度落後，申請保留。 2.高壓氧-多人艙及電腦斷層掃描儀：本院為醫療單位審慎評估醫療需求暨病人安全，配合醫院醫療不中斷需審慎評估各單位所需時程致進度落後，申請保留。 3.住院大樓電梯汰舊換新：因電梯從國外客製化訂製，且配合醫院正常運作及醫療不中斷，汰換時需分批施工，申請保留。 4.其他設備案件：因本院為醫療單位，各部門均審慎評估醫療需求暨病人安全，且醫療儀器採購常需向國外訂購時程較長，交貨後須經1個月試俾合格後，方可辦理驗收付款，故年底仍未及驗收，申請保留。 5.另考量撙節開支，有關轉列非固定資產數暨剩餘標餘款，一併列入結餘款。 對講機系統：本年度標餘款案	日後審慎評估監控執行進度，以

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	277,000	1,980,000		15,650,000	17,907,000	17,907,000	16,834,034		16,834,034	94.01	-1,072,966	5.99	件，未及於年底 辦理驗收申請保 留，致進度落 後。	利與實際進度配 合。
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	714,044,153	271,401,257	46,022,256	317,423,513	44.45	-396,620,640	55.55		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	246,139,653	32,593,927	43,672,256	76,266,183	30.98	-169,873,470	69.02		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-18,650,000	446,654,500	446,654,500	219,586,631	2,350,000	221,936,631	49.69	-224,717,869	50.31		
交通及運輸設備		343,000		3,000,000	3,343,000	3,343,000	2,386,665		2,386,665	71.39	-956,335	28.61		
什項設備	277,000	1,980,000		15,650,000	17,907,000	17,907,000	16,834,034		16,834,034	94.01	-1,072,966	5.99		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	714,044,153	271,401,257	46,022,256	317,423,513	44.45	-396,620,640	55.55		