

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減（ - ）			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	100,522,000	50,554,782	6,844,000	57,398,782	57.10	-43,123,218	-42.90	放射腫瘤部新建計畫：與結構體工程決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。 本年度預算提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。 實際進度比預計超前：資產重分類所致。 實際進度比預計超前：資產重分類所致。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。 本年度預算提出之請購案已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。 日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。 日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	100,522,000	50,554,782	6,844,000	57,398,782	57.10	-43,123,218	-42.90		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	41,174,000	4,602,023	5,450,000	10,052,023	24.41	-31,121,977	-75.59		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	58,762,000	40,982,440	1,394,000	42,376,440	72.12	-16,385,560	-27.88		
交通及運輸設備		343,000			343,000	67,000	1,539,540		1,539,540	2,297.82	1,472,540	2,197.82		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	519,000	3,430,779		3,430,779	661.04	2,911,779	561.04		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	100,522,000	50,554,782	6,844,000	57,398,782	57.10	-43,123,218	-42.90		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	41,174,000	4,602,023	5,450,000	10,052,023	24.41	-31,121,977	-75.59		
機械及設備	152,130,500	313,174,000			465,304,500	58,762,000	40,982,440	1,394,000	42,376,440	72.12	-16,385,560	-27.88		
交通及運輸設備		343,000			343,000	67,000	1,539,540		1,539,540	2,297.82	1,472,540	2,197.82		
什項設備	277,000	1,980,000			2,257,000	519,000	3,430,779		3,430,779	661.04	2,911,779	561.04		

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	100,522,000	50,554,782	6,844,000	57,398,782	57.10	-43,123,218	-42.90		